

INFO/02 - RISTRUTTURAZIONE SCUOLE AL BURIO

DICEMBRE 2024

In concomitanza con la fine dell'anno scolastico 2023/2024, come da programma, sono iniziati i lavori di ristrutturazione globale del Centro Scolastico Al Burio.

I lavori procedono secondo pianificazione e, trascorsi i primi cinque mesi, siamo già entrati nella fase di finitura per la prima fase (Blocco D) che prevede la consegna degli spazi, a favore delle prime quattro sezioni, per il 10 marzo 2025.

Ultimata la prima impegnativa fase preparatoria, con la costruzione delle aule provvisorie in località Ai Campisci per il trasferimento delle due sezioni della scuola dell'infanzia a partire dal mese di settembre u.s., i lavori sono subito entrati nel vivo con un intervento di consolidamento della struttura grezza e la successiva predisposizione dell'impiantistica che si è conclusa nel mese di novembre 2024.

Un programma intenso, attentamente pianificato, che ad oggi ha permesso di avanzare in maniera spedita anche se i lavori, con la prossima conclusione della prima fase degli interventi, non sono che all'inizio, per un progetto che prevede la sua conclusione nel corso dell'agosto 2026



AVANZAMENTO LAVORI

Come accennato, conclusa la fase preparatoria i lavori sono proceduti a ritmi sostenuti con le opere di demolizione, la realizzazione della parte grezza, la posa dell'impiantistica sottomuro e in particolare il rifacimento della copertura.



In questi giorni sono in corso gli ultimi interventi sulle facciate con le sigillature e il tinteggio, il programma prevede di allontanare buona parte dei ponteggi prima della chiusura del cantiere per le vacanze dell'edilizia. Contemporaneamente negli spazi interni sono in corso le installazioni tecniche per le distribuzioni, l'impianto di ventilazione - sanitario - riscaldamento e la finitura dei soffitti e pareti divisorie.

I lavori procedono con l'obiettivo di ospitare nel blocco D da marzo, in attesa della conclusione dei lavori dell'intero comparto scolastico, le prime quattro aule per le attività scolastiche e dal mese di aprile 2025 entrerà in funzione la nuova cucina e spazio mensa



PROSSIME TAPPE

I prossimi interventi prevedono l'avvio della fase delle finiture che, dopo l'installazione delle celle frigorifere e le finiture delle superficie, prevede la posa dei pavimenti e dei rivestimenti in ceramica e linoleum, l'installazione delle componenti elettriche/sanitarie e dell'arredo fisso che offriranno un primo scorcio del risultato finale della struttura.

Marzo 2025 una data evidentemente attesa sia degli addetti ai lavori che dal corpo docenti e allievi/e. Obiettivo parziale che si può affermare raggiunto anche grazie all'ottima collaborazione con la Direzione scolastica e l'intero corpo docenti che hanno contribuito attivamente, con spirito collaborativo, adeguando in parte la logistica a seconda delle diverse fasi del cantiere con ottimi risultati.

A breve saranno definiti gli ultimi dettagli per la predisposizione dei supporti didattici e dell'arredamento scolastico per scongiurare imprevisti dell'ultimo minuto e assicurare il trasloco delle sezioni nel nuovo blocco D durante le vacanze scolastiche dal 1° marzo al 9 marzo p.v.

