

## INFO/01 - RISTRUTTURAZIONE SCUOLE AL BURIO

### GIUGNO 2024

In concomitanza con la fine dell'anno scolastico 2023/2024, come da programma, sono iniziati i lavori di ristrutturazione globale del Centro Scolastico Al Burio.

Un cantiere che vedrà impegnate oltre 40 Ditte/Imprese, coordinate dal Consorzio CSB4 composto da un gruppo di specialisti, che quotidianamente si adoperano con l'obiettivo di consegnare l'importante opera entro i termini previsti (settembre 2026).

I lavori sono pianificati sostanzialmente in tre macro-fasi:

- FASE 1 Blocco D durata complessiva intervento 10 mesi
- FASE 2 Blocco A e B durata complessiva intervento 13 mesi
- FASE 3 Blocco E durata complessiva interventi 8 mesi

Consapevoli della complessità del cantiere è stato allestito un programma lavori di dettaglio con un rigido controllo nell'ambito della sicurezza e della programmazione degli interventi più invasivi.



### AVANZAMENTO LAVORI

Nel merito dello stato dell'avanzamento dei lavori ad oggi possiamo confermare che tutti i lavori pianificati sono stati eseguiti e completati.

La priorità è stata data alle opere di demolizioni e alla bonifica dei materiali contenenti amianto del Blocco D con l'obiettivo di ridurre al minimo, consapevoli che si tratta pur sempre di un cantiere in piena evoluzione, i disagi durante le attività quotidiane. Per quanto concerne le operazioni di bonifica dei materiali contenenti amianto è stato accertato che gli interventi sono stati eseguiti secondo le regole della tecnica e che i controlli e le analisi conclusive hanno confermato che le aree sono state bonificate e sono agibili senza alcuna riserva. Per ulteriori dettagli rimandiamo al rapporto allestito dallo studio IPRAC CONSULENZA del 27 agosto 2024.



Desideriamo in questo ambito ringraziare la Direzione scolastica, il corpo insegnante, il custode e i collaboratori della squadra esterna e dell'UTC per l'ottima collaborazione e disponibilità dimostrata durante la fase di preparazione che ha permesso di massimizzare gli sforzi e pianificare al meglio il cantiere.

### SEDE PROVVISORIA SCUOLA DELL'INFANZIA

La FASE 1, oltre agli interventi di ristrutturazione del Blocco D, includeva pure l'importante allestimento delle aule provvisorie in località Ai Campisci per le due sezioni della scuola dell'infanzia che avevano la sede presso l'istituto scolastico Al Burio.

I lavori anche in questo caso sono stati realizzati secondo programma e in questi giorni le docenti stanno ultimando gli ultimi dettagli per accogliere al meglio i piccoli ospiti che da lunedì prossimo prenderanno possesso degli spazi a loro dedicati.


Ringraziamo le docenti coinvolte che hanno sempre collaborato al meglio, dimostrato interesse e attenzione al progetto.



Per migliorare il percorso casa/scuola e la gestione del traffico, nelle fasce orarie di inizio e fine scuola, in prossimità del Centro Scolastico Ai Campisci, è stata introdotta una nuova segnaletica stradale che prevede in particolare il senso di marcia obbligatorio e delle aree di sosta "scendi e vivi" per coloro che accompagneranno le ragazze/i a scuola.

Il senso unico sarà operativo durante i giorni scolastici, come segue:

- Lunedì, martedì, giovedì e venerdì: dalle 8:15 alle 9:15 e dalle 15:15 alle 16:00;
- Mercoledì: dalle 8:15 alle 9:15 e dalle 11:00 alle 11:30.



Invitiamo gli utenti della strada a voler prestare attenzione alla nuova segnaletica e rispettare le indicazioni esposte.